

Beschrieb	Unternehmer	Daten	Wochen																																		
				Februar					März					April					Mai					Juni				Juli			August						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Übernahme der Projektgrundlagen	Analysa		KW 7			■																															
Erstellen des Pflichtenhefts	Analysa		KW 7			■																															
Feldaufnahmen	Analysa		KW 8				■																														
Spülen der Drainage	Münsingen/Analysa		KW 8				■																														
Prüfen der best. Randabschlüssen	Analysa		KW 8				■																														
Vorprojekt erarbeiten	Analysa		KW 9					■																													
Bereinigen mit der Bauherrschaft	Analysa		KW 9					■																													
Bauprojekt erarbeiten	Analysa		KW 9					■																													
Ausschreibungspläne erstellen	Analysa		KW 9					■																													
Vorausmass erstellen	Analysa		KW 9					■																													
KV +/- 10%	Analysa		KW 10						■																												
Unterlagen aufarbeiten	Analysa		KW 10						■																												
Ausschreibung erstellen			KW 13 - 15							■																											
Unternehmer rechnen Devi			KW 16 - 17								■																										
Offertöffnung und Prüfung			KW 18									■																									
Vergabeantrag an Münsingen			KW 19										■																								
			KW 20											■																							
Vergabe durch Münsingen unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch Parlament															■																						
Zu- und Absage Schreiben			KW 21													■																					
GR-Entscheid		18.04.2018	KW 16																																		
Rekursfrist			KW 22 - 23														■																				
Werkverträge			KW 24																																		
Vorbereitung der Unternehmer			KW 25 - 26																																		
Parlamentsentscheid		29.05.2018	KW 22																																		
Antrag an Sportfonds Kant. Bern		30.05.2018	KW 22																																		
Baubeginn	Tiefbauer	02.07.2018	KW 27																																		
Installation	Tiefbauer	02.07.2018	KW 27																																		
Ausbau Kunststoffrasen	Tiefbauer	02.07.2018	KW 27 - 28																																		
Diverse Abbrüche und Demontagen	Tiefbauer	02.07.2018	KW 27 - 28																																		
Bewässerung einbauen	Bewässerungsspez.		KW 28																																		
Drainasphalt	Tiefbauer		KW 29																																		
Elastikschicht einbauen	Sportplatzbauer		KW 30																																		
Kunststoffrasen einbauen	Sportplatzbauer		KW 30 - 34																																		
Bauende	alle		KW 34																																		