

Freizythus, Kauf / Tausch und Sanierung - Kreditabrechnung

Archiv Nummer	
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	0293.5040.04
CMI Nr.	4416
Ressort	Umwelt und Liegenschaften
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	19.05.2021 / 22.09.2021 / 09.11.2021
Datum Nachkredit GR / Parlament	-

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
BKP 0 Grundstück		1'730'000.00	1'736'892.00	6'892.00	0.40	Notarkosten waren im Kredit nicht beinhaltet
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten		13'000.00	12'299.30	-700.70	-5.39	
BKP 2 Gebäude (Projektierung CHF 57'133.20 + Ausführung CHF 819'000.00)		876'133.20	860'068.80	-16'064.40	-1.83	Mehrkosten Elektroinstallationen. Massive Mehrkosten für die Türen aus Holz und Metall. Holzbanken Sandstrahlern best. Holzwerk Mehrzweckraum. Schliessanlage wurde in der gesamten Liegenschaft ausgewechselt.
BKP 3 Betriebseinrichtungen		0.00	28'661.75	28'661.75		Beameranlage wurde installiert
BKP 4 Umgebung/Garten		0.00	5'999.25	5'999.25		Plastersteine Zugang wurden neu vesetzt, damit dies für Rollstühle einfacher wird
BKP 5 Baunebenkosten		40'000.00	7'273.95	-32'726.05	-81.82	Eingerechnete Resereve von CHF 41'500.00 werden im BKP 2 ausgewiesen
BKP 9 Ausstattung		23'000.00	18'645.00	-4'355.00	-18.93	Die bestehenden Stühle wurden nicht ersetzt
Beiträge: Lotteriefonds				-189'860.00		Förderbeitrag Lotteriefonds
Total inklusive Mehrwertsteuer		2'682'133.20	2'669'840.05	-12'293.15	-0.46	
Bewilligte Kredite inklusive Mehrwertsteuer (2'625'000.00 + 57'133.20)		2'682'133.20				
Unterschreitung Kredit				-12'293.15		